



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA-GO-CP	<b>DATA :</b> 15/04/2022	<b>BDI :</b> 22,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA-GO- CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA BELCHIOR DE GODOY, Nº 235,CENTRO ANHANGÜERA-GO	AGETOP	T174 2022/07 COM DESONERAÇÃO	89,05%	51,72%	08/2022
<b>CLIENTE:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA-GO CNPJ: 02.942.688/0001-54	AGETOP	T178 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-	08/2022
<b>UNIDADES:</b>	326.18M²	SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	115,42%	72,81%	07/2022
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 437,13	Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Serviços Preliminares	4.198,00	100,00 %			100,00 %
			4.198,00			4.198,00
2	TRANSPORTES	1.103,51	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			364,16	364,16	375,19	1.103,51
3	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	28.825,81	40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
			11.530,32	14.412,91	2.882,58	28.825,81
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	865,64		100,00 %		100,00 %
				865,64		865,64
5	COBERTURAS	31.227,99	100,00 %			100,00 %
			31.227,99			31.227,99
6	VIDRO	507,32		100,00 %		100,00 %
				507,32		507,32
7	FORROS	15.384,28		100,00 %		100,00 %
				15.384,28		15.384,28
8	REVESTIMENTO DE PISO	35.583,67	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			14.233,47	14.233,47	7.116,73	35.583,67
9	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	2.484,06	33,00 %	34,00 %	33,00 %	100,00 %
			819,74	844,58	819,74	2.484,06
10	PINTURA	12.770,07		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				3.831,02	8.939,05	12.770,07
11	DIVERSOS	9.632,56		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				4.816,28	4.816,28	9.632,56
		142.582,91	62.373,68	55.259,66	24.949,57	142.582,91
			62.373,68	117.633,34	142.582,91	